

Информация
об исполнении инвестиционных обязательств АО «3-Энергоорталык»
за 2-ой кв. и 1-ое полугодие 2015г.
по дополнительному соглашению №457 от 25.05.2015г.

№ п/п	Наименование	За 2-й кв. 2015г.		За 1-ое полугодие		Ожидаемое за 2015г.	
		План млн. тенге. (без НДС)	Факт млн. тенге (без НДС)	План млн. тенге. (без НДС)	Факт млн. тенге (без НДС)	План млн. тенге. (без НДС)	Факт млн. тенге. (без НДС)
	2. Капитальный ремонт приводящий к увеличению стоимости ОС.	0	11,24	0	11.24	144,14	144.14
2.2	Капитальный ремонт турбины ПТ - 80 - 100 - 130 ст. №2.	0	0	0	0	53.24	53,24
2.3	Правка ротора цилиндра высокого давления турбины ПТ-80-100-130 ст.№2	0	0	0	0	19,4	19.24
2.4	. Приобретение и замена ротора цилиндра низкого давления турбоагрегата ПТ-80-100-130 ст. №2	0	0	0	0	58,3	58.3
2.5	Капитальный ремонт ПЭН-1	0	11,24	0	11,24	13,2	11.24
	ИТОГО	0	11,24	0	11.24	144,14	142,02