

к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* за 1 кв 2019 года**
АО "ЕЭК" - Производство тепловой энергии (приказ ДКРЕМ от 26 ноября 2018 г. № 131-ОД, согласован Управлением ЭИЖКХ Павлодарской области)
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки*	сроки исполнения
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока №4	шт	2	0	5 723	-	5 723	-	5 723	Выполнен в 2018 году; на основании утвержденной корректировки ИП	-	-	-	-	-	-	-	-	КТП, турбинное отделение, отместка 0-6 м.	выполнен в 2018 году
2	Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока № 6	шт	2	0	6 948	-	6 948	-	6 948	Капитальный ремонт запланирован на сентябрь-ноябрь 2019 года	-	-	-	-	-	-	-	КТП, турбинное отделение, отместка 0-6 м.	сентябрь - ноябрь 2019 года	
3	Капитальный ремонт сетевого насоса	шт	1	0	452	-	452	-	452	Капитальный ремонт запланирован на сентябрь - ноябрь 2019 года	-	-	-	-	-	-	-	КТП, турбинное отделение, отместка 2,7 м.	сентябрь - ноябрь 2019 года	
4	Капитальный ремонт пикового и основного бойлера блока № 8	шт	2	0	6 948	-	6 948	-	6 948	Капитальный ремонт запланирован на май - август 2019 года	-	-	-	-	-	-	-	КТП, турбинное отделение, отместка 0-6 м.	май - август 2019 года	
...	ИТОГО			31,244	17,754	20 071	-	20 071	-	20 071										

Примечание*: видеосъемка не проводилась, так как ремонт по графику запланирован на май -ноябрь 2019 года

Показатели эффективности, надежности и качества*	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) несоответствия показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта).	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе на 2017-2021 г
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	23	21	0	-	Капитальный ремонт запланирован на май - ноябрь 2019 года
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	0	0	0	-	Счетчики учета тепловой энергии расположены на границе раздела балансовой принадлежности между АО "ЕЭК" и потребителями, поэтому потерь нет
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	0	0	0	-	Электрическая станция АО "ЕЭК" является надежным производителем тепловой энергии. Аварийность по регулируемым видам деятельности равна нулю
Снижение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования	426	1 657	0	-	будут определены по результатам проведения мероприятий по итогам года

Руководитель организации **В.И. Гриненко**

(Ф.И.О. подпись, дата) *27.03.2019г.*