

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы за 11 месяцев 2018 года
АО "Шубаркөл Көмір" на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава),

утвержденной Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №351-ОД от 28.11.2018г. и согласованной Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, вид утвержд. (б) программы (проект) (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства		Заемные средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность					
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Перевалка стрелочных переводов по станциям Поролая и Цепральная (Р65-1/9 ЛППП.665121.100/КМ ПС), зер.бруссы, комплект Щель для перевалки	комплект тн.	6	0	57 798	0	57 798	0	-57 798	окончание работ планируются на 2 половину декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Перевалка пути по перегону РЗД№111 км-РЗД№102км (приобретение закуп РШР по 25 м со сцеплением КЛ-65)	шт.	4779,98	4 779,98	8 126	17 916,08	8 125,958	17 916,08	9 790,122	окончание работ планируются на 2 половину декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Проектные работы по оснащению СЦБ и автоматике РЗД 111 км	шт.	45,5	0	65 946	0	65 946,00	0	-65 946,00	окончание работ планируются на 2 половину декабря	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Итого	шт.	0,3	0,3	132 305	37 076,08	132 305	37 076	18 725	-95 229	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель организации

Сяфонов А.А.

