

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2017 год

Донской горно-обогатительный комбинат - филиал АО "ТНК "Казхром", инвестиционная программа на услуги теплоснабжения утверждена совместным приказом ДКРЕМЭК Мин.нац.Экономики по Актыобинской области №14-ОД от 28.01.2015г., Мин.Энергетики №423 от 23.06.2015г., КДСЖКХиУЭР Мин.Нац.Экономики РК №210-НК от 21.05.2015г.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | | | | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | | | | | | | | Растяжение с причин отклонения достигнутых фактически показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
|--------------|--|--|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|--|---|-----------------|--------------------|--|---------|------------------|--------------------|---|--------------------|--|--------------------|--|------|--|--------------------|--|--|
| | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | | | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | | | |
| | | | | план | факт | | | | | | | амортизация | прибыль | | | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Теплоснабжение | установка насоса КМ 100-65-200, | шт | 1 | 1 | 250,4 | 430,35 | 179,9 | увеличение цены в связи с удорожанием курса рубля к тенге | 250,4 | - | - | - | - | 61,3 | 55 | - | - | 3 | 0 | - | - | | | |
| 2 | | установка насоса 1ДС00-63-160 | шт | 1 | 1 | 1 451,3 | 2929,886 | 1 478,6 | увеличение цены в связи с удорожанием курса рубля к тенге | 1 451,3 | - | - | - | - | 82 | 71 | - | - | 2 | 0 | - | - | | | |
| 3 | | капитальный ремонт теплосети в кв.27 от ТКЗ до ТК1, инв.3272, д.325 мм | метр | 171 | 171 | 6 082,1 | 7122,597 | 1 040,5 | рост цен на материалы | 6 082,1 | - | - | - | - | 74,3 | 68,8 | 0,06 | 0,06 | 18 | 0 | - | - | | | |
| | | Объемы регулируемых услуг | Гкал | всего - 396 764 товар - 110 147 | всего - 394 013 товар - 109 152 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | 7 783,88 | 10482,833 | 2 698,95 | | 7 783,88 | | | | | | | | | | | | | | | |

Президент АО "ТНК "Казхром" _____ А.Б. Есенжулов

" 18 " 04 2018г.