

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге															
			Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Капитальный ремонт механизмов привода передвижения грейферной тележки	шт	4	-	708,60	-	708,60	-	708,60	работы запланированы на июнь-октябрь	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Капитальный ремонт основного оборудования топливно-транспортного цеха. Капитальный ремонт механизмов привода передвижения моста крана-перегрузчика	шт	1	-	3 022,92	-	3 022,92	-	3 022,92	работы запланированы на июнь-октябрь	-	-	-	-	-	-	-	-
	по п. Качар за 2018 год				4 742,01	-	4 742,01	-	4 742,01		-	-	-	-	-	-	-	-
1	Капитальный ремонт основного оборудования Качарского теплоцентра. Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №2	шт	1	-	1797,65	-	1 797,65	-	1 797,65	работы запланированы на июль-август	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Капитальный ремонт основного оборудования Качарского теплоцентра. Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 ст. №3	шт	1	-	1797,65	-	1 797,65	-	1 797,65	работы запланированы на май-июнь	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Капитальный ремонт зданий и сооружений КТЦ. Здание коллекторной. Капитальный ремонт кровли на отм.+11,400 м, ряды А-Д, оси 1-3.	м2	308	-	1146,72	-	1 146,72	-	1 146,72	работы запланированы на июнь-октябрь	-	-	-	-	-	-	-	-

И.о. президента

Дата
МП



Кузьменко С.В.
(Ф.И.О., подпись, дата)

Продолжение Приложения №4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	5,66	-	-	*проведение капитальных ремонтов запланировано до конца ноября
Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	0,04	-	-	
Снижение аварийности,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	437 618,08	-	-	*проведение капитальных ремонтов запланировано до конца ноября
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	твердое топливо - 60153 тонн, газообразное топливо - 3183 тыс. м3, электроэнергия - 30250 тыс. кВтч	-	-	

И.о.президента АО "ССГПО"

Дата 06^{го} 2018 года
МП



Кузьменко С.В.
(Ф.И.О., подпись, дата)