

Приложение 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы
за 5 месяцев 2018 года

ТОО "Рудненская теплосеть" услуги по передаче и распределению тепловой энергии

(Приказ ДКРЕМЭК по Костанайской области № 184-ОД от 13.11.2017г., согласованный с Управлением энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 17.11.2017г.)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерений	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																
			Количество		Сумма инвестиций, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	откло-нение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3			74 237	0	74 237	0	-74 237										
	Всего на 2018 год				74 237	0	74 237	0	-74 237										
	по г.Рудный за 2018 год				70 663	0	70 663	0	-70 663										
	Т/М, ТЭЦ-Город 2 очередь, от забора ТЭЦ до П-МСБ	м	1062	0	70 663	0	70 663	0	-70 663	работы запланированы на июнь-август									
	по п.Каچار за 2018 год				3 574	0	3 574	0	-3 574										
	Т/М, ТК-11 до ТК-81	м	142	0	3574	0	3574	0	-3 574	работа запланированы на август									
	Всего на 2018 год				74 237	0	74 237	0	-74 237										



Шпачук В.А.

Шпачук В.А.
(Ф.И.О., подпись, дата)

Продолжение Приложения 4
к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении форма

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы(проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	0,5		0,0	
Снижение потерь,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	0,2		0,0	
Снижение аварийности,%, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	* не установлено утвержденной инвестиционной программой
Снижение суммы по статьям затрат, тыс. тенге	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	943		0,0	увеличение стоимости расходуемых материалов (изовер, рубероид, проволока)
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, в натуральном выражении	* не установлено утвержденной инвестиционной программой	Изовер-15м3 Рубероид-370м2 Проволока-45кг			

Руководитель организации



Швачук В.А.