

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2016 год**
Актюбинский завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром", услуга подачи технической воды по распределительным сетям
инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий "54-ОД от 26 декабря 2014 года на 2015-2019 годы

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Приобретение оборудования (насос вакуумный ВВН1-6)	шт.	2	2	2278	1057,27	2278	1057,27	-1220,73	экономика связана со снижением фактической цены на закупленное оборудование	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.	выполнение работ по замене (вакуумногосифонного водовода ДУ530)от приемного колодца до насосной станции первого	м	0	700	0	24196,19	0	24196,186	24196,186	Выполнение аварийных работ, связанные с износом оборудования.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	обустройство твердого покрытия от насосной станции 1-го подъема до	м	0	300	0	3697,877	0	3697,877	3697,877	Предписание Департамента Экологии, приобретено на сэкономленные средства	0	0	0	0	0	0	0	0
2.						28951,33												
...																		

Президент _____

Тиль В.В.

14 декабря 2016 г.