

Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)/об исполнении инвестиционной программы (проекта)* (оперативные данные за 5 месяцев 2017 года)

Акцуский завод ферросплавов филиала АО "ТНК "Казхром". Инвестиционная программа на услуги производства тепловой энергии утверждена Совместным приказом ДКРЕМЭЭК МиНацЭкономики РК №33-О, от 22.02.2017г., и Мин.энергетики РК№82 от 06.03.17г.
наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утвержден (а) программа (проект) (дата, номер приказа)

Период инвестиционной программы: 2016-2020 годы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге													
					Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
					план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	замена второй нитки золопровода	м	1332	0	1 470,73	0,00	1 470,73	0,00	-1 470,73	выполнение планируется в 3 квартале 2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2	капитальный ремонт котла ЭЧМ 60-2 ст.№6	шт.	1	0	112 543,13	0,00	112 543,13	0,00	-112 543,13	выполнение планируется в 4 квартале 2017	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
итого за 2017 г					0	114 013,86	0,00	114 013,86	0,00	-114 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого за весь период реализации проекта						114 013,86	0,00	114 013,86	0,00	-114 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Президент АО "ТНК "Казхром"

 Тиль В.В.

13.06.2017г.

