


Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2015 год
Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО "ТНК "Казхром" по услуге Водоотведение

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)				Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	
план				факт	амортизация						прибыль				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Замена насосов К 160/30 с электродвигателем 1500 об/мин - 1 шт	шт	шт	1	2	2015	720,1	638,7	-81,4	уменьшение стоимости оборудования на 122,9 тыс.тенге (уменьшение курса рубля)	638,7*				
2	Замена насосов СМ 125-80-315 с эл/двигателем 18,5 кВт 1500 об/мин - 2 шт	шт	шт	2	2	2015	546,5	540,9	-7,6	уменьшение стоимости оборудования на 88 тыс.тенге (уменьшение курса рубля к тенге)	540,9*				
3	Барabanная сетка БСБ 3*2,8	шт	шт	0	1		0	12 200,00	12 200,00	12 200,00	не предусмотрена в утвержденной инвестиционной программе. Инвестировано за счет полученной экономии и собственных средств собственной компании	12 200			
	Объемы регулируемых услуг		тыс.м³	Всего - 2568,7 Товар - 1 234,3	Товар - 2 716 Товар - 1179,2										
	ИТОГО						1 268,60	13 379,58	12 110,98	12 110,98					

* - финансирование за счет амортизации

** - финансирование за счет собственных средств, не включенных в затратную часть тарифной сметы

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**									
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	факт текущего года	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
		факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
-	89	100	0	-	-	12	0	Сумма инвестиционной программы не включена в действующую тарифную смету	замена оборудования привела к увеличению надежности обслуживания, что сказывается на качестве предоставляемых услуг
-	99	100	0	-	-	12	0		
		100	0	-	-	12	0	Инвестирование за счет полученной экономии собственных средств компании	



Директор ДГОКа _____

Бекеев М.М.

" 25 " апрель 2016 года