


**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2015 год
Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО "ГМК "Казпром" по услуге Водоснабжение -полив зеленых насаждений**

№ п/	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)							Отчет о прибылях и убытках*				Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонен не	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства				
				план	факт							амортизация	прибыль						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Полив зеленых насаждений. г.Хромтау	Капитальный ремонт водопровода по улице Горького инв. 3473, д.50-200 мм - 410 м	м	410	1000	2015	-889,4	866,0	1 134,93	268,9	увеличение стоимости материалов	1134,9	-	-	-				
		Объемы регулируемых услуг	м³	Всего - 285,4 Товар - 215,1	всего - 2768 Товар - 207,5														

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	
		факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	131	71,6	66,6	-	-	9	0	26	
капитальный ремонт водовода привел к снижению износа, снижению аварийности на данном водоводе, что сказывается на качестве предоставляемых услуг									

Директор ДГОКа



Бекеев М.М.

" 25 " апреля 2016 года