

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы на 2016 год
Донского горно-обогатительного комбината - филиала АО "ТНК "Казхром"
по услуге по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергии**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства
				план	факт							амортизация	прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Теплоснабжение. г.Хромтау	Установка АД 2000-100-2 с УХЛ4 тип СД2 85/57-БУХЛ4 800 кВт 1 шт	шт	1	1	2016	-80 961,50	3170,8	11609,0	8438,2	увеличение цены в связи с удорожанием курса рубля к тенге	12172,1			
2		Капитальный ремонт теплосети от камеры школы №3 до магазина "Даурен" инв. №3364	м	д219мм - 240	240			4 310,6	7418,6	3 108,1	рост цен на материалы				
3		капитальный ремонт теплосети к дому №1КВ 27 инв №3365	шт	д.159 мм - 302	302			4 690,8	4816,4	125,6	рост цен на материалы				
		Объемы регулируемых услуг	гкал	всего -396 764 товар - 110 147	всего - 400 884,5 товар - 100 948,3			12 172,10	23 843,93	11 671,84					
ИТОГО															

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
20,0	20,0	48	43	-	-	4	4	увеличение цены в связи с удорожанием курса рубля к тенге	капитальный ремонт теплосети и замена оборудования привела к увеличению надежности оборудования, снижению износа, снижению аварийности, что сказывается на качестве предоставляемых услуг
0,8	1,1	48	43	0,47	0,47	21	21	рост цен на материалы	
0,8	1,1	48	43	0,23	0,23	7	7	рост цен на материалы	

Президент АО "ТНК "Казхром" _____

Тиль В.В.

" 26 " 04 2017г.