

Информация субъекта государственной монополии об исполнении инвестиционной программы (проект) - на 2015 год

Месяц	Исполнительные ресурсы	Период предоставления услуг (стартовый, завершающий)	Единица измерения	Количество и натуральные показатели	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проект)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге				Информация о соответствии фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с плановыми, утвержденными в инвестиционной программе (проект) *						Регламентирующая организация	Объемы исполнения обязательств по качеству и количеству результатов услуг (стартовый, завершающий)			
							План	Факт	Отклонение	принятая отклонения	субсидиальные средства	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, % по годам реализации программы (проект)	Снижение объема основных фондов (активов), % по годам реализации программы (проект)	Снижение потерь, % по годам реализации программы (проект)	Снижение потерь, % по годам реализации программы (проект)	Снижение потерь, % по годам реализации программы (проект)	факт	факт			факт	факт	факт
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	капитальный ремонт котельной КЭС-100	квартал	кВт/час	1	1	-470753,27 (тыс. тенге) за 2014 год	50 600,00	24 578,84	-26 021,16	выплачено в 2014 году	24 578,84	0,00	0,00	0,00	17	18	100%	87%	0	0	0	0	0	при проведении ремонта использовалась меньше материалов и услуг подрядчиков и связи с заменой оборудования и материалов планового	Улучшение качества и скорости выработки
2	ремонт котла УЭМА-602ЖС5 РК-2	котел	котел	1	1		60 000,00	48 182,84	-11 817,16	выплачено в 2014 году	48 182,84	0,00	0,00	0,00	17	18	100%	57%	0	0	0	0	0	уменьшение потерь на выработку	
3	ремонт котла УЭМА-602ЖС3 РК-2	котел	котел	1	1		24 086,57	24 086,57	0,00	выплачено до 30.06.2015 г.	24 086,57	0,00	0,00	0,00	17	18	100%	98%	0	0	0	0	0	уменьшение потерь на выработку	
4	ремонт котла УЭМА-602ЖС3 РК-2	котел	котел	1	1	-585245,25 (тыс. тенге) за 2015 г.	10 276,21	10 276,21	0,00	выплачено до 30.06.2015 г.	10 276,21	0,00	0,00	0,00	17	18	100%	98%	0	0	0	0	0	уменьшение потерь на выработку	
5	ремонт котла УЭМА-602ЖС1 РК-2	котел	котел	1	1		98 520,91	98 520,91	0,00	выплачено в 2015 г.	98 520,91	0,00	0,00	0,00	17	18	100%	0%	0	0	0	0	0	уменьшение потерь на выработку	
Итого							110 600,00	107 124,46	-3 475,54	95 945,37	205 645,37	0,00	0,00	0,00	17	18	100%	0%	0	0	0	0	0		

* - отчет о прибылях и убытках предоставляется согласно приложению 3 проекта Министру Финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и формы годовой финансовой отчетности для публичной организации публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;

** - информация записывается в том числе по плану выполнения с учетом специфики отрасли (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проект));

*** - информация предоставляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, актов о приеме выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат, смет-фактуры, акты-приемы в эксплуатацию государственных помещений, инвентарные карточки, другие документы, подтверждающие факты в эксплуатации и принятии по факту).

Директор Аксацкого завода фрезершпона - филиал АО «ТЭК-Казахстан» _____ С.Л. Прохоренко