

Реттеліп көрсетілген қызықтардың атауы және нақты көрсеткіш туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарламаның сомасы					Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат					Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат																													
							Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Инвестициялық бағдарламаның басталуы	Инвестициялық бағдарламаның аяқталуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы																														
																			Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Инвестициялық бағдарламаның басталуы	Инвестициялық бағдарламаның аяқталуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																					
1	№ 1 Еуразиялық энергетикалық корпорациясының қызықтары	2024	2	2	2024	2024	10 047,96	12 457,85	2 409,89	2 483,37	13 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
																										Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Инвестициялық бағдарламаның басталуы	Инвестициялық бағдарламаның аяқталуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы
Жоспар	Факт	Ауытқу	Ауытқу себептері	Инвестициялық бағдарламаның басталуы	Инвестициялық бағдарламаның аяқталуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы																									
2	Жалпы энергетикасы өндіру	№ 3 Еуразиялық энергетикалық корпорациясының қызықтары	2024	2	2	2024	-86 787	9 783,54	12 266,91	2 483,37	13 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
3	Жалпы энергетикасы өндіру	№ 6 Еуразиялық энергетикалық корпорациясының қызықтары	2024	2	2	2024	-86 787	9 548,50	12 080,40	2 511,90	13 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					
Жалпы				6	6		-86 787	29 380,00	36 805,16	7 425,16	13 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																					

Бас директор

Д.А. Мергалиев

2024 жылға

инвестициялық бағдарламаның

орындалуы туралы

есепке қосымша

"Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы" АҚ, жылу энергиясын өндіруге

Инвестициялық бағдарламаны іске асыру тиімділігінің нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат

(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)

р.с.№	Нысаналы көрсеткіштің салмағы, белгіленбеген	Деректер атауы	Өлшем бірлігі	Есепті жылға қабылданды	Нақты есепті жыл үшін**
1.		"№1 блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеу" іс-шарасы	мың теңге	10 047,96	12 457,85
		Іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші (№1 блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеуді орындау)	дана	2	2
		Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының нысаналы көрсеткіштері*			
	Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	-24,4
2.		"№3 блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеу" іс-шарасы	мың теңге	9 783,54	12 266,91
		Іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші (№ 3 блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеуді орындау)	дана	2	2
		Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының нысаналы көрсеткіштері*			
	Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	-11,4
3.		"№6 блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеу" іс-шарасы	мың теңге	9 548,50	12 080,40
		Іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші (№ 6 блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеуді орындау)	дана	2	2
		Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының нысаналы көрсеткіштері*			
	Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	-18,3

* Бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделмеген

**Бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды орындау тозу деңгейін томендетуге мүмкіндік берді жылу энергиясын өндіруге тартылған қазандықтар орта есеппен 17,7% - ға

Бас директор



Д.А. Мергалиев

"Еуроазиаттық энергетикалық корпорациясы" АҚ, жылу энергиясын өндіруге
Инвестициялық бағдарламаны іске асыру тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу
(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)

№	Нысаналы көрсеткіштің салмағы, пайызбен	Деректер атауы	Өлшем бірлігі	Есепті жылға қабылданған нысаналы мәні	Есепті жылдағы нақты мәні**	Іске асыру тиімділігі көрсеткіштерінің мәні	Бағалау
						Абсолютті ауытқу	
1.		№ 1 блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеу	мың теңге	10 047,96	12 457,85	2 410	қол жеткізілді
		Іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші (№1 блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеуді орындау)	дана	2	2	-	қол жеткізілді
Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының нысаналы көрсеткіштері*							
	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	-24,4	-	қол жеткізілді
2.		№ 3 Блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеу	мың теңге	9 783,54	12 266,91	2 483	қол жеткізілді
		Іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші (№ 3 блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеуді орындау)	дана	2	2	-	қол жеткізілді
Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының нысаналы көрсеткіштері*							
	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	-11,4	-	қол жеткізілді
3.		№ 6 Блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеу	мың теңге	9 548,50	12 080,40	2 532	қол жеткізілді
		Іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіші (№ 6 блоктың негізгі және ең жоғары қазандықтарын күрделі жөндеуді орындау)	дана	2	2	-	қол жеткізілді
Инвестициялық бағдарлама іс-шарасының нысаналы көрсеткіштері*							
	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	-18,3	-	қол жеткізілді
ЖИЫНЫ:				29 380,00	36 805,16		

* Бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделмеген

** Бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген іс-шараларды орындау жылу энергиясын өндіруге тартылған қазандықтардың тозу деңгейін орта есеппен 17,7% - ға төмендетуге мүмкіндік берді

Бас директор

Д.А. Мергалнев