

Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																				объектілердің орналасқан жері	фотосурет қосымшасымен өрынлау көрсеткіші	орындау мерзімі
р/с №	Іс-шаралардың атауы	Оқшау бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Табиғи көрсеткіштерінің саны		Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге		Меншікті қаражат				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өңге) қызмет					
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқы	ауытқы себептері	жоспар	факт	ауытқы	ауытқы себептері	жоспар	факт	жоспар	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	№ 2 блоктардың негізгі және ең жоғары қазандықтарын құралай жөндеу	дана	2	2	9 461,60	13 684,8	9 461,60	13 684,75	4 223,15	Іс-шаралар орындалды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"Е.ЭК" АҚ, "ЭС" өнеркәсіптік аймағының аумағы		Орындалды
2	№ 4 блоктардың негізгі және ең жоғары қазандықтарын құралай жөндеу	дана	2	2	9 059,40	13 217,5	9 059,40	13 217	4 158,09	Іс-шаралар орындалды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"Е.ЭК" АҚ, "ЭС" өнеркәсіптік аймағының аумағы		Орындалды
3	Сортиманы байлау құбырларын және бекіту арматурасын құралай жөндеу СП-3	дана	1	1	1 112,30	1 751,2	1 112,30	1 751,2	638,95	Іс-шаралар орындалды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"Е.ЭК" АҚ, "ЭС" өнеркәсіптік аймағының аумағы		Орындалды
4	№ 5 жылдік сортиманы құралай жөндеу. Сортиманы байлау құбырларын және бекіту арматурасын құралай жөндеу СП-5	дана	1	1	4 141,00	7 437,3	4 141,00	7 437,3	3 296,26	Іс-шаралар орындалды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"Е.ЭК" АҚ, "ЭС" өнеркәсіптік аймағының аумағы		Орындалды
5	№ 6 жылдік сортиманы құралай жөндеу	дана	1	1	3 028,70	5 686,0	3 028,70	5 686,0	2 657,32	Іс-шаралар орындалды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	"Е.ЭК" АҚ, "ЭС" өнеркәсіптік аймағының аумағы		Орындалды
...	ҚОРЫТЫНДЫ		7	7	26 803	41 776,8	26 803	41 776,8	14 973,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

Таблицы, содержащие данные о выполнении работ	сметы, содержащие данные о выполнении работ	жоспар (план)	факт (фактически)	Таблицы, содержащие данные о выполнении работ	Таблицы, содержащие данные о выполнении работ
Безопасность инвестиционных мероприятий (жобаны) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жетілдіру, %	-	-	-	-	Бұл көрсеткіштер 2022-2026 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламада белгіленген
Безопасность инвестиционных мероприятий (жобаны) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі көрсеткіш (активтердің тозуын) (физический износ), %	-	-	-	-	Бұл көрсеткіштер 2022-2026 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламада белгіленген
Безопасность инвестиционных мероприятий (жобаны) байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %	-	-	-	-	Бұл көрсеткіштер 2022-2026 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламада белгіленген
Безопасность инвестиционных мероприятий (жобаны) байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды төмендету	-	-	-	-	Бұл көрсеткіштер 2022-2026 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламада белгіленген
Жабдықтау техникалық қызмет көрсету және шығындары жөндеу шығындарын азайту	-	-	-	-	Бұл көрсеткіштер 2022-2026 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламада белгіленген

Экономика және контроллинг
жөніндегі директор
Д.Ж. Абдықадыров