


Информация о ходе исполнения АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" инвестиционной программы за 2 квартал 2025 года

по разделу – ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛОТВОРНОЙ ЭНЕРГИИ

(Совместный приказ РТУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области" от 25 сентября 2024 года № 77-ОД и 1 ТУ "Управление энергетикой и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 25 сентября 2024 №42-ОД)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена программа (дата, номер приказа)

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																				
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства					Земские средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
1	Капитальный ремонт внешних трубопроводов системы отопления	м	116	-	26 803,00	-	26 803,00	-	- 26 803,00	Срок исполнения - 2 полугодие 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	ИТОГО		116	-	26 803,00	-	26 803,00	-	- 26 803,00		-	-	-	-	-	-	-	-		

места расположения объектов	статус исполнения с приложением фото	сроки исполнения
21	22	23
Территория промплощадки ЖС АО ЕЭК		2 полугодие 2025 г

Показатели эффективности, надежности и качества					
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект),	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причина (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в 2022-2026 г
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проект)	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в 2022-2026 г
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в 2022-2026 г
Снижение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в 2022-2026 г

Директор по экономике и контролю _____ Д.Ж. Абылкальпов

(Ф.И.О., подпись, дата)

Фамилия и телефон исполнителя: Кочеткова Е.А. 8 705 602 73 14, эл. Почта Yelena.Kochetkova@ete.kz