

**Информация**  
о ходе исполнения АО "Европалитские энергетические корпорации" инвестиционной программы за 3 квартал 2024 года

до вступления в силу закона - инициатива государственной поддержки  
(Составный приказ РГУ "Департамента Комитета по регулированию и контролю качества монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области" от 23 сентября 2024 года № 77-ОД и ГУ "Управления энергетика и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области от 25 сентября 2024 №42-ОД )  
инициативы субъекта государственной монополии, под управлением АО "Европалитские энергетические корпорации" (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование инвестиционной программы	Единица измерения	Конкретно в текущих показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Собственные средства		Заемные средства		Прочие средства		Итого	Место реализации	Сроки исполнения
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт			
1	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования блока № 1	шт	2	2	10 047 96	1 176,50	10 047 96	1 176,50	-	-	-	-	-	Территория производства АО "ЕЭК"	Исполнено
1	Капитальный ремонт основного и вспомогательного оборудования блока № 3	шт	2	2	9 783,54	-	9 783,54	-	-	-	-	-	-	Территория производства АО "ЕЭК"	4 квартал 2024 г.
ИТОГО			6	2	29 380	1 943,20	29 380	1 943,20	-	-	-	-	-		

Показатели эффективности, качества и количества	факт года (по состоянию на отчетный период)	план (год)	факт текущего года (по состоянию на отчетный период)	Оценка достижения показателей эффективности и качества	Причина (обстоятельство) невыполнения показателей эффективности, качества и количества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программы (проект)	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утверждаемой инвестиционной программе на 2022-2025 г.
Снижение износа (финансовой) основных фондов (капитал), % по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программы (проект)	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утверждаемой инвестиционной программе на 2022-2025 г.
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программы (проект)	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утверждаемой инвестиционной программе на 2022-2025 г.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утверждаемой инвестиционной программы	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утверждаемой инвестиционной программе на 2022-2025 г.
Снижение затрат на ремонтное обслуживание и текущий ремонт оборудования	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утверждаемой инвестиционной программе на 2022-2025 г.

**Директор по экономике и контролю** \_\_\_\_\_ **Д.Ж. Абылкадыров**

(с.к.д. подпись, дата)

Фамилия и телефон исполнителя: Кокеева Е.А. 8 705 602 73 14, эл. Почта: Yelena.Kokeeva@egek.kz

