

Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы

АО «Евразийская энергетическая корпорация» , производство тепловой энергии
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год
1.		Мероприятие "Капитальный ремонт основного и пикового бойлеров блока № 2 "	тысяч тенге	9 461,60	13 684,75
		Характеристика мероприятия и показатель измерения (выполнение капитального ремонта основного и пикового бойлеров блока № 2)	шт	2	2
Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы*					
	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвестиционной программой	-10
2.		Мероприятие "Капитальный ремонт основного и пикового бойлеров блока № 4 "	тысяч тенге	9 059,40	13 217,49
		Характеристика мероприятия и показатель измерения (выполнение капитального ремонта основного и пикового бойлеров блока № 4)	шт	2	2
Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы*					
	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвестиционной программой	-24
3.		Мероприятие "Капитальный ремонт трубопроводов обвязки насоса и запорной арматуры СН-3"	тысяч тенге	1 112,30	1 751,25
		Характеристика мероприятия и показатель измерения (выполнение капитального ремонта трубопроводов обвязки насоса и запорной арматуры СН-3)	шт	1	1
Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы*					
	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвестиционной программой	-2,7
4.		Мероприятие "Капитальный ремонт сетевого насоса №5. Капитальный ремонт трубопроводов обвязки насоса и запорной арматуры СН-5"	тысяч тенге	4 141,00	7 437,26
		Характеристика мероприятия и показатель измерения (выполнение капитального ремонта сетевого насоса №5, капитального ремонта трубопроводов обвязки насоса и запорной арматуры СН-5)	шт	1	1
Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы*					

	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвестиционной программой	-37
5.		Мероприятие "Капитальный ремонт сетевого насоса №6.	тысяч тенге	3 028,70	5 686,02
		Характеристика мероприятия и показатель измерения (выполнение капитального ремонта сетевого насоса №6).	шт	1	1
Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы*					
	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвестиционной программой	-30,2

* Не предусмотрено утвержденной инвестиционной программой

Генеральный директор



Д.А. Мергалиев



**Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы
АО «Евразийская энергетическая корпорация», производство тепловой энергии**
(наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование данных	Единица измерения	Целевое значение, принятое на отчетный год	Фактическое значение за отчетный год	Значение показателей эффективности		Оценка
						Абсолютное отклонение		
1.		Капитальный ремонт основного и пикового бойлеров блока № 2	тысяч тенге	9 461,60	13 684,75	4 223		достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения (выполнение капитального ремонта основного и пикового бойлеров блока № 2)	шт	2	2	-		достигнут
Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы*								
	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвестиционной программой	-10	-		достигнут
2.		Капитальный ремонт основного и пикового бойлеров блока № 4	тысяч тенге	9 059,40	13 217,49	4 158		достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения (выполнение капитального ремонта основного и пикового бойлеров блока № 4)	шт	2	2	-		достигнут
Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы*								
	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвестиционной программой	-24	-		достигнут
3.		Капитальный ремонт трубопроводов обвязки насоса и запорной арматуры СН-3	тысяч тенге	1 112,30	1 751,25	639		достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения (выполнение капитального ремонта трубопроводов обвязки насоса и запорной арматуры СН-3)	шт	1	1	-		достигнут
Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы*								
	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвестиционной программой	-2,7	-		достигнут
4.		Капитальный ремонт сетевого насоса №5. Капитальный ремонт трубопроводов обвязки насоса и запорной арматуры СН-5	тысяч тенге	4 141,00	7 437,26	3 296		достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения капитальный ремонт сетевого насоса №5, капитальный ремонт трубопроводов обвязки насоса и запорной арматуры СН-5	шт	1	1	-		достигнут
Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы*								
	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвестиционной программой	-37	-		достигнут
5.		Капитальный ремонт сетевого насоса №6.	тысяч тенге	3 028,70	5 686,02	2 657		достигнут
		Характеристика мероприятия и показатель измерения капитальный ремонт сетевого насоса №6	шт	1	1	-		достигнут
Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы*								
	не установлено утвержденной инвестиционной программой	Снижение износа основных средств	%	не установлено утвержденной инвестиционной программой	-30,2	-		достигнут

* Не предусмотрено утвержденной инвестиционной программой

Генеральный директор

 Д.А. Мергалиев

