

Информация


о ходе исполнения АО "Евроэнэргитская корпорация" инвестиционной программы за 2 квартал 2024 года

по Уставу - производственно-тепловой энергии

(Совместный приказ РГУ "Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Павлодарской области" от 22 октября 2021 г. № 89-ОД и ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области" от 22 октября 2021 № 80-ОД)

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена программа (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Контрактно в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства		Земские средства		Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность					
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Капитальный ремонт внешних трубопроводов системы отопления	М	139	-	29 380,00	-	29 380,00	-	29 380,00	Мероприятия выполняются	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО			139	-	29 380,00	-	29 380,00	-	29 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Место расположения объектов	статус исполнения с приложенным фото	сроки исполнения
21			23
22	Территория промплощадки ЭС АО "ЕЭК"		2 поучеюле 2024 г

Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (подугодно), предшествующий отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (подугодно)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обозначено) несоответствия показателей эффективности, надежности и качества
Снижение износа (финансового) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		-	-	-	-	Данные показатели не установлены в 2026 г.
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		-	-	-	-	Данные показатели не установлены в 2026 г.
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		-	-	-	-	Данные показатели не установлены в 2026 г.
Снижение затрат на техническое обслуживание и текущий ремонт оборудования		-	-	-	-	Данные показатели не установлены в 2026 г.

Директор
по экономике и контролю

(И.О. подпись, дата)



Д.Ж. Абдыгалыев

Филиппа и телефон исполняется: Кочеткова Е.А. 8 705 602 73 14, эл. Почта: Uelena.Kochetkova@serg.kz