



22 нысан  
Қосымша

табиғи монополия субъектісінің есебіне  
орындау туралы монополиялар  
үшін инвестициялық бағдарламаны  
2025 жыл

**Инвестициялық бағдарламаны іске асыру тиімділігінің нысаналы көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат**  
**"Шұбаркөл Кемір" АҚ кірме жолдар қызметтеріне (жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну)**  
 (табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)

№ п/п	Нысаналы көрсеткіштің салмағы, пайызбен	Деректер атауы	Өлшем бірлігі	Есепті жылға қабылданды	Есепті жылға нақты
1.		<b>18 км АТ РЖД АУДАНЫ учаскесін күрделі жөндеу 2073829</b> Іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіштері (73 дана ҚД-65 бекітумен 25 м-ден РШР пайдалана отырып ішт жөндеуді орындау ) "Тұтынушыларға ұсынылатын қызметтердің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету (арттыру)" мақсатына арналған нысаналы көрсеткіштер*	тысяч тенге	147 472	188 806
			%		4,4

\* Бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделмеген

**Инвестициялық бағдарламаны іске асыру тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу**  
**"Шұбаркөл Кемір" АҚ кірме жолдар қызметтеріне (жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну)**  
**(табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі)**

№	Нысаналы көрсеткіштің салмағы, пайызбен	Деректер атауы	Өлшем бірлігі	Есепті жылға қабылданған нысаналы мәні	Есепті жылдағы нақты мәні	Іске асыру тиімділігі көрсеткіштерінің мәні		Бағалау
						Абсолютті ауытқу		
2.		<b>18 км АТ РЖД АУДАНЫ учаскесін күрделі жөндеу 2073829</b> Іс-шараның сипаттамасы және өлшеу көрсеткіштері (46 дана ҚД-65 бекітумен 25 м-ден РШР пайдалана отырып жөндеуді орындау)	мың теңге	147 472	188 806	41 334	41 334	қол жеткізілді
		"Тұтынушыларға ұсынылатын қызметтердің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету (арттыру)" мақсатына арналған нысаналы көрсеткіштер*		73,6	75	1	1	қол жеткізілді
2.1.	Бекітілген Инвестициялық Бағдарламада Белгіленбеген	Отын шығынын азайту	тыс. теңге	Бекітілген	-	-	-	
2.2.	Белгіленбеген	Негізгі құралдардың позуы төмендету.	%	Инвестициялық Бағдарламада Белгіленбеген	4,4	-	-	
2.3.	Жылыны	Нормативтік ысыраптарды төмендету	%	Белгіленбеген	-	-	-	қол жеткізілді