

Информация
о ходе исполнения АО "Шубарколь Комир" инвестиционной программы за 3 квартал 2024 года
 на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава),
 утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №178-ОД от 11.11.2020г., согласована Управлением пассажирского транспорта и
 автомобильных дорог Карагандинской области

наименование субъекта хозяйственной деятельности, вид деятельности, кем утверждена программа (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		Зачисленные средства		причины отклонения	собственные средства		причины отклонения	Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		места расположения объектов	студии исполнения с приложением фото-, видеосъемки	сроки исполнения	примечание		
			план	факт	план	факт	план	факт		план	факт		план	факт	план	факт						
1	Капитальный ремонт участка ПЕРЕГОН РЗ Д На 15 км 2074224 (РЦР по 25 м со скреплением КД-65) капитальный ремонт	шт	73,6	65	143 303	163 600	143 303	163 600	163 600	20 297	163 600	20 297	163 600	143 303,00	163 600	143 303,00	163 600	Нуринский район Перегон РЗД 15км	фото, видео прилагается	октябрь 2024 год	-	
Итого		шт	73,6	65	143 303,00	163 600	143 303,00	163 600	163 600	20 297	163 600	20 297	163 600	143 303,00	163 600	143 303,00	163 600					

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия)	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценки достижения показателя и эффективности, надежности	Причины (обоснование) недостатков показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе


Руководитель, организационный
 (подпись, дата)
Ким С.П.

¹ Показатели являются иными показателями в своем материальном отношении