

лабіни монополю в суб'єктах місцевого самоврядування (зокрема, в міських радах).

[illegible][illegible]

С.П. Кым



Информация  
о ходе исполнения АО "Шубарколь-Комир" инвестиционной программы за 4 квартал 2025 года  
на услуги пользования путей (предоставление полезного пути для проезда подвижного состава),  
утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №178-ОД от 11.11.2020г., согласована Управлением пассажирского транспорта и  
автомобильных дорог Карагандинской области

исполнение субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена программа (дата, номер приказа)

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-видео съемки	сроки исполнения	примечание
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт						
1		шт	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
	Капитальный ремонт участка (ПЕРЕГОН НА 18 КМ 2073829 / РШР по 25 м со скреплением КД-65) капитальный ремонт	шт	73,6	75	147 471,67	171 319,99	147 471,67	171 319,99	23 848,32	Увеличение связано с повышением цен на материалы а также с необходимостью замены большого количества рельсоопалыной решетки, согласно дефектным ведомостям и актам осмотра данного участка пути	-	-	-	-	-	-	-	-	Нуринский район Перегон РЗД 18км	фото, видео прилагаются	декабрь 2025 год	
2	Итого	шт	73,6	75	147 471,67	171 319,99	147 471,67	171 319,99	23 848,32		-	-	-	-	-	-	-	-				

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) несоответствия показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ	-	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе



Руководитель организации \_\_\_\_\_ С.П.Ким