

ҚР Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу, Комитетінің Қарағанды облысы бойынша департаментінің 01.10.2025 ж. №95-НҚ бұйрығымен бекітілген Қарағанды облысының жолдар көлігі және автомобиль жолдары басқармасымен келісілген

субъекти монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жосын) кім бекітті (бағырлық күші, нөмірі)

[illegible]



Информация  
о ходе исполнения АО "Шубарколь Компр" инвестиционной программы за 2 квартал 2026 года  
на услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава),  
утвержденной приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №95-ОД от 01.10.2025г., согласована Управлением пассажирского транспорта и  
автомобильных дорог Карагандинской области

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, кем утверждена программа (дата, номер приказа)

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																			сроки исполнения	примечание		
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей) x натуральны	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность					места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки
			план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	план	факт					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
1	Капитальный ремонт участка ПЕРЕГОН на 20 КМ 2073792 ( РШР по 25 м со скреплением SKI) капитальный ремонт - 40 штук	метр	1000	0	160 153,47	0,00	160 153,47	0,00	-160 153,47	Выполнение мероприятий инвестиционной программы запланировано на 2 полугодие 2026 года	-	-	-	-	-	-	-	-	Нуринский район Перегон РЗД 20 км	фото, видео прилагаются	октябрь 2026 год	-	
2	Итого	метр	1000	0	160 153,47	0,00	160 153,47	0,00	-160 153,47		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугодия)	план (год)	факт текущего года (полугодия)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) исполнения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе	Данные показатели не установлены в утвержденной инвестиционной программе



Руководитель организации  
(подпись, дата)

С.П.

<sup>2</sup> Показатели эффективности и надежности с учетом специфики отрасли