

2024 жыл үшін инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп
Дөң түлең байлату компаниясы - "Қазхром" ТҰК АҚ филиалы, сүмен жабықтықу қызметі

Рқ №	Реттеліні ағалы және қызмет қызмет қызмет қызмет	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Реттеліні қызметтерін ұсынуымен жоспарлы және нақты ағалы туралы ақпарат					Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат					Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат					Бөлігінен инвестициялық жоспарлы нақты қызметтерден ағалы сабақтарын түсірілу	Қорытынды қызметтердің саны мен сапалық ағалы							
				Нәтиже көрсеткіштерінің саны		Инвестициялық бағдарламаны шараларына қызмет көрсету ағалы	Пайда мен заңал туралы ағалы		Жоспар		Факті		ағалы сабақтары		мәні туралы		Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат				Ағалы ағалы, Бөлігінен инвестициялық бағдарламаны шараларына қызмет көрсету ағалы	Шығындары ағалы, % Бөлігінен инвестициялық бағдарламаны шараларына қызмет көрсету ағалы	Нәтиже көрсеткіштерінің ағалы (%), % Бөлігінен инвестициялық бағдарламаны шараларына қызмет көрсету ағалы	Бөлігінен инвестициялық жоспарлы нақты қызметтерден ағалы сабақтарын түсірілу			
				жоспар	факті		өткен жылдың факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар							факті	жоспар	факті
1				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Сүмен жабықтықу	Нәзік к-сі үлкен жетілді құралы Ж3026 (БСД стандартымен сәйкес) Хабар	М	600	600	-	-	-	9	25 287,83	27 664,5	2 378,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Сүмен жабықтықу	Құбыла к-сі Сәттеу су ағары Бұралы к-сі Бөкеша Құралы к-сі Бөкеша Милан к-сі Ағалы д.110 мн ГСД дп 530 м. Түр. 023243	М	530	530	-	2024	-311 603,00	10 318,29	14 908,6	1 650,30	материалдардың қысқартуы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Қорытынды қызметтердің саны	мәні м.б.	723,1	321,1	3080,4			38 605,9	42 633,05	4 027,13																
		БАРЛЫҒЫ																									

С.Л. Прокопьева

"Қазхром" ТҰК АҚ бас директоры

21.04.2025 жыл