

3-Энергоорталық "АҚ-ның 2024 жылғы 4-тоқсандағы инвестициялық бағдарламасын орындау барысы туралы ақпарат (нақты уақыттағы деректер)

жылу энергиясын өндіру қызметі бойынша

ҚР ҰЭМ Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Шымкент қаласы бойынша департаментінің 18.12.2024 ж. № 107 және Шымкент қаласы әкімдігінің 26.12.2024 ж. № 127 бірлескен бұйрығымен бекітілген

табиғи монополия субъектісінің атауы, қызмет түрі, бағдарламаны (жобаны) қол бастау (бұйрықтың күші, намірі)

№	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялардың соммасы, мың теңге (қосылған құн салмағымен)		Меншікті қаражат				Қарыз қаражат				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (өзге) қызмет		
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт	
																			4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	2024 жылға Барлығы				200 215,97	204 503,24	200 215,97	204 503,24	4 287,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	РВП-88 ТТМЕ-164 №2 қазандық агрегатының регенеративті ауа жылытқышын күрделі жөнделу, суық кабатты толтыруды ауыстыра отырып	нысан	1	1	25 427,27	25 714,73	25 427,27	25 714,73	287,46	материал құнының өсуі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Өткір будық трансферлік бу құбырындағы ДУ 300 бекіту-реттеу арматурасын ауыстыру	дана	3	3	21 370,85	21 701,21	21 370,85	21 701,21	330,36	материал құнының өсуі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	№3 қазандық агрегатының газ жолын күрделі жөнделу	нысан	1	1	36 591,76	40 261,21	36 591,76	40 261,21	3 669,45	материал құнының өсуі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	№3 қазандық агрегатының суе жолын күрделі жөнделу	нысан	1	1	14 360,25	14 360,25	14 360,25	14 360,25	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ПТ-80/100-130/13 №2 турбоагрегатын күрделі жөнделу	нысан	1	1	96 278,09	96 278,09	96 278,09	96 278,09	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	№2 ХТСБ күрделі жөнделу	нысан	1	1	6 187,75	6 187,75	6 187,75	6 187,75	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Объектінің орналасқан жері	Фото, бейнеүсірілім қоса беріле отырып, орындау кезеңдері*	Орындау мерзімдері	Ескерту
Қазандықтұрбина цехы Шымкент қ. Еңбекші ауданы, Қапал батыр көш., Өндірістік аймақ 97	Фото және бейнеүсірілім қоса беріледі	аяқталды	
		аяқталды	
		аяқталды	
		аяқталды	
		аяқталды	

«3-Энергоорталық» АҚ басшысы: **Қыяубасов К.Х.**



27.12.2024 жыл