

Информация субъекта естественной монополии

о ходе исполнения утвержденной инвестиционной программы (места расположения объектов, стадии исполнения с приложением фото-, видеосъемки, сроки исполнения и стоимость мероприятий инвестиционных программ), за исключением сведений, относящихся к государственному секрету и иной охраняемой законом тайне в соответствии с законами Республики Казахстан на 2026 год (оперативные данные за 2-квартал 2026 года)

Теплостанция филиала АО "ТНК "Казхром", Инвестиционная программа на услуги производства тепловой энергии утверждена Совместным приказом ДКТЕМ МНЭ РК по Актобинской обл. №181-ОД от 31.12.2025г., МЭ РК №527-Н/К от 29.12.2025г.

наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности, код программы (проект) (дата, номер приказа)

Период инвестиционной программы:

2026-2030 годы.

Информация о реализации инвестиционной программы в разрезе источников финансирования, тыс. тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге		собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		место расположения объектов	стадия исполнения	сроки исполнения
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт			
I	Капитальный ремонт ленточного конвейера КЛС-1200 №4	м	362	0	116 522,90	0,00	116 522,90	0,00	-116 522,90	выполнение ожидается до конца 2026 года	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	21	22
	Итого	м	362	0	116 522,90	0,00	116 522,90	0,00	-116 522,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	г. Аксу, Теплостанция	подготовительные работы	2026

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.

Показатели эффективности, надежности и качества	факт года (полугода), предшествующего отчетному периоду	план (год)	факт текущего года (полугода)	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) несоответствия показателей эффективности, надежности и качества
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой
Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой
Снижение аварийности, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой
Снижение норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии, и натуральном выражении	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой	* не установлено утверждено инвестиционной программой

*процентные ремонтных работ запланировано до конца года, показатели эффективности будут отражены по итогам года

Дата 26.06 2026 года

Генеральный директор АО "ТНК "Казхром"

Прокопьев С.Л.