

2026 жылға Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттік құпияларға және

заңмен қорғалатын өзге де құпияға жататын мәліметтерді қоспағанда, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалу барысы (нысандардың орналасқан жері, фото, бейнетүсірілім көші берілген орындалу сатысы, инвестициялық бағдарламалар іс-шараларының орындалу мерзімдері мен құны) туралы табиғи монополия субъектісінің ақпаратты (2026 жылғы 2-тоқсандағы жедел деректер)

"Қазхром" ТҰК" АҚ филиалы - Жылу станциясы, Жылу энергиясын одақтас қызметтеріне арналған инвестициялық бағдарлама ҚР ҰЭМ Ақтөбе облысы бойынша ТМРҚД 31.12.2025ж. №181-ОД, ҚР ЭМ 29.12.2025ж. №527-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген

табиғи монополия субъектісінің ағуым, қызмет түр, бағдарламаны (қосымша) қысқарту (бұйрықсыз күш, нөмір)

Инвестициялық бағдарлама кестісі:

2026-2030 жылдар.

Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мына теге

№ п/р	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Қаржыландыру көлемі бөлінісіне инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге																				
			Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобалардың) сомасы, мың теңге		меншікті қаражат						Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін (өңг) қызмет		орында у мерзімі	орындау кезеңі	насандардың орындалмаған жері
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
I	№4 КЛС -1200 таспалы конвейерін күрделі жөндеу	м	362	0	116 522,90	0,00	116 522,90	0,00	-116 522,90	орындау 2026 жылдың соңына дейін күтілуде	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ақсу к. Жылу станциясы	2026	дайындық жұмыстары жүргізілуде		
	Жыны	м	362	0	116 522,90	0,00	116 522,90	0,00	-116 522,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

"Қазхром" ТҰК" АҚ бас директоры

Прокопьев С.Л.

Түпмәлілік, сепімділік және сапа көрсеткіштері	есептік кезеңін алдындағы жылдың (жарты жылдық) факті	жоспар (жыл)	ағымдағы жылдың (жарты жылдық) факті	Түпмәлілік, сепімділік және сапа көрсеткіштеріне қол жеткізуі бағалау (негіздемесі)
Негізгі қорлардың (активтердің) тоқуын қамтамасыз ету, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобалар) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Шығындарды азайту, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобалар) байланысты іске асыру жылдары бойынша	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Апатты азайту, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген
Шикізатты материалдар, отынды, энергияны тұтыну нормаларын азайтуға тиімдестіру	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген	* Бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленбеген

*жөндеу жұмыстарын жүргізу жыл соңына дейін ажоспарланбаған, түпмәлік көрсеткіштері жыл қорытындысы бойынша көрсетілетін болады

"Қазхром" ТҰК" АҚ бас директоры

Прокопьев С.Л.