

2025 жылғы инвестициялық бағдарламаны іске асыру тиімділігінің көрсеткіштерін есептеу
"Соколов-Сарыбай кен-байыту өндірістік бірлестігі" акционерлік қоғамы
(субъектінің атауы)
жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтер
(қызмет түрі)

№	Нысаналы көрсеткіштің салмағы, пайызбен	Деректердің атауы	Өлшем бірлігі	Есепті жылға қабылданған нысаналы мәні	Есепті жылдағы нақты мәні	Іске асыру тиімділігі көрсеткіштерінің мәні		Бағалау
						абсолютті ауытқу		
Рудный қаласы бойынша 2025 жыл			мың теңге	799 272	997 980	198 708		
1		Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №2 ст. ТП-170 бу қазанын күрделі жөндеу. Іс-шараның сипаттамасы және "№2 ст. ТП-170 бу қазанын күрделі жөндеу" өлшеу көрсеткіші	мың теңге дана	181 984 1	212 474 1	30 490 0		
"Тұтынушыларға көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету (арттыру)" мақсатының нысаналы көрсеткіштері								
1.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	14,4	-		қол жеткізілді
2		Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №5 БК3-220 бу қазандың күрделі жөндеу. Іс-шараның сипаттамасы және "№5 ст. БК3-220 бу қазанын күрделі жөндеу" өлшеу көрсеткіші	мың теңге дана	108 221 1	186 881 1	78 660 0		
"Тұтынушыларға көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету (арттыру)" мақсатының нысаналы көрсеткіштері								
2.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	7,1	-		қол жеткізілді
3		Қазандық цехының негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. №1 ст. ПТВМ-100 су жылыту қазанын күрделі жөндеу. Іс-шараның сипаттамасы және "№1 ст. ПТВМ-100 су жылыту қазанын күрделі жөндеу" өлшеу көрсеткіші	мың теңге дана	269 643 1	286 974 1	17 331 0		
"Тұтынушыларға көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету (арттыру)" мақсатының нысаналы көрсеткіштері								
3.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	51,9	-		қол жеткізілді
4		Турбиналық цехтың негізгі жабдықтарын күрделі жөндеу. Техникалық диагностикалау нәтижелері бойынша №1 ст. Т-58/25-90 турбинасының ақауларын жою. Іс-шараның сипаттамасы және "Техникалық диагностикалау нәтижелері бойынша №1 ст. Т-58/25-90 турбинасының ақауларын жою" өлшеу көрсеткіші	мың теңге дана	147 933 1	192 868 1	44 935 0		
"Тұтынушыларға көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету (арттыру)" мақсатының нысаналы көрсеткіштері								
4.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	15,7	-		қол жеткізілді
5		Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. №2 түтін құбыры (су жылыту қазандығы). 7 деңгейлі қаптаманы орнату. Іс-шараның сипаттамасы және "№2 түтін құбырын (су жылыту қазандығын) күрделі жөндеу. 7 деңгейлі қаптаманы орнату" өлшеу көрсеткіші	мың теңге дана	53 667 1	53 667 1	0 0		
"Тұтынушыларға көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету (арттыру)" мақсатының нысаналы көрсеткіштері								
5.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	19,6	-		қол жеткізілді
6		"ССКӨБ" АҚ филиалы - "Электр станциясы". Ғимараттар мен құрылыстарды күрделі жөндеу. ОКЦ. Қайта тиеу крандарының кран жолдарын күрделі жөндеу, тіркеу №9, тіркеу №КZ49RZH00146801 - 400м Іс-шараның сипаттамасы және "Қайта тиеу крандарының кран жолдарын күрделі жөндеу, тіркеу №9, тіркеу №КZ49RZH00146801 - 400м" өлшеу көрсеткіші	мың теңге м	37 825 400	65 117 400	27 292 0		
"Тұтынушыларға көрсетілетін қызметтердің сенімділігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету (арттыру)" мақсатының нысаналы көрсеткіштері								
6.1.	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	Негізгі құралдардың тозуын азайту	%	бекітілген инвестициялық бағдарламамен белгіленген жоқ	17,4	-		қол жеткізілді

"ССКӨБ" АҚ Бас директоры

Н.А. Жағаларов



С.В. Кузьменко