

Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы
Акционерное общество "Качары руда"
(наименование субъекта)
услуги по производству тепловой энергии
(вид деятельности)

№ показателя, в процентах	Наименование	Ед. измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год	Значение показателей эффективности реализации абсолютное отклонение		Оценка
по п. Качар за 2025 год							
1 58%	Приобретение и установка насоса ЦЕНТР. СЭ1250-140-11 630кВт 140м Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Приобретение и установка насоса ЦЕНТР. СЭ1250-140-11 630кВт 140м"	тыс.тенге	64 894,1	81 817,5	16 923,3		Достигнут
		тыс.тенге	37 500,0	37 500,0	-		
58%	Показатели цели 1 "Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы не применимы					
58%	Целевые показатели для цели 2 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	%	100	100			Достигнут
1.1.	Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы не применимы					
2 42%	Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до дезаэриционно-подпиточной установки (перенос сроков исполнения с 2025 года на 2026 год) Характеристика мероприятия и показатель измерения: "Капитальный ремонт дефектных участков трубопровода греющей воды от главного коллектора до дезаэриционно-подпиточной установки"	тыс.тенге	27 394,1	44 317,5	16 923,3		Достигнут
		км	0,153	0,199			
42%	Показатели цели 1 "Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы не применимы					
42%	Целевые показатели для цели 2 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	%	50,8	50,8	0,0		Достигнут
42%	Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы не применимы					
100%	Итого сумма по всем мероприятиям, направленным на достижение целевых показателей инвестиционной программы	тыс.тенге	64 894,1	81 817,5	16 923,3		

Генеральный директор АО «Качары руда»

Г.А. Литовченко

Петрушков А.Н.

