


Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения объектов инвестиционной программы
за 4 квартал 2024 года
АО «Качады Руда» - услуги по производству тепловой энергии

(Совместный приказ ДЖРЕМ МНЭ РК по Костанайской области №369-ОД от 18.12.2024г. и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области №182-ОД от 20.12.2024г. "О внесении изменений в инвестиционную программу на услуги по производству тепловой энергии АО "Качады Руда" утвержденной совместным приказом ДЖРЕМ МНЭ РК по Костанайской области от 15.06.2023 №85-ОД и Управления энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области от 27.06.2023г. №94-ОД "Об утверждении инвестиционной программы на услуги по производству тепловой энергии АО "Качады Руда" на 2023-2027 годы.")

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Единица измерения	Количество		Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге (без НДС)		собственные средства				заемные средства				бюджетные средства		нерегулируемая (иная) деятельность			места расположения объектов	стадии исполнения с приложением фото-видеосъемки	сроки исполнения
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение					
1	Реконструкция Качарского теплоцентра, 4 очередь строительства. Установки №А.Ст. №2, №В-58, 2-10Н	шт	1	1	65 067,3	160 218,6	14 713,7	14 713,7	-	-	-	-	-	-	-	50 353,6	145 504,9	95 151,34	Главный корпус теплоцентра		Исполнено	
Всего на 2024 год					65 067,3	160 218,6	14 713,7	14 713,7	-	-	-	-	-	-	-	50 353,6	145 504,9	95 151,34				

Генеральный директор АО «Качады Руда»
Г.А. Литовченко
(Ф.И.О., подпись, дата)

30 ДЕК 2024

