




Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаның 2025 жылғы 3 тоқсандағы орындалу барысы туралы ақпарат

"Қаңары кені" АҚ - жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтер

(2023-2027 жылдарға арналған "Қаңары кені" АҚ жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге арналған инвестициялық бағдарламаны бекіту туралы" 27.06.2023 ж. №94-НҚ Қостанай облысы әкімдігінің энергетика және ТҚШ басқармасының және ТҚШ басқармасының 20.12.2024 ж. №182-НҚ "Қаңары кені" АҚ жылу энергиясын өндіру жөніндегі қызметтерге инвестициялық бағдарламаға өзгерістер енгізу туралы" және Қостанай облысы бойынша ҚР УЭМ ТМРҚД 18.12.2024 ж. № 369-НҚ Бірлескен бұйрығы)

№	Инвестициялық бағдарлама (жоба) іс-шараларының атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)				Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаны іске асыру туралы ақпарат, мың теңге												нұсқалардың орналасқан жері	фото -, бейнеүсірілім қосымшасымен орындау кезеңдері*	орындау мерзімі
			жоспар	факті	Инвестициялық бағдарламаның сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		меншікті қаражат				қарыз қаражаты				бюджет қаражаты		реттелмейтін (өзге) қызмет						
					жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті	жоспар	факті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
	2025 жылғы барлығы				64 894,1	-	64 894,1	-	64 894,1														
1	Электр қозғалтқышы бар Delium D250-5108 сорғысын сатып алу және орнату	дана	1	-	26 601,1	-	26 601,1	-	26 601,1	2025 жылғы ІБ түзету жоспарлануда											2025 жылғы ІБ түзету жоспарлануда		
2	ГНОМ 25-20 электр сорғысын сатып алу және орнату	дана	4	-	705,7	-	705,7	-	705,7	2025 жылғы ІБ түзету жоспарлануда											2025 жылғы ІБ түзету жоспарлануда		
3	30кВт 3000 ай/мин қозғалтқышы бар K100-65-200 сорғысын сатып алу және орнату	дана	3	-	2 041,4	-	2 041,4	-	2 041,4	2025 жылғы ІБ түзету жоспарлануда											2025 жылғы ІБ түзету жоспарлануда		
4	Басты коллектордан деаэрациялық қоректендіру қондырғысына дейін жылыту су құбырының ақаулы учаскелерін күрделі жөндеу	км	0,199	-	35 545,9	-	35 545,9	-	35 545,9	2025 жылғы ІБ түзету жоспарлануда											2025 жылғы ІБ түзету жоспарлануда		

"Қаңары кені" АҚ Бас директоры
Г.А. Литовченко
(Т.А.Ә., қолы, күні)

