

Информация субъекта государственной собственности
 о ходе исполнения утвержденных инвестиционных программ (после размещения объектов, стадии исполнения с приложением фото, видеокадры, сроки исполнения в соответствии с программой, для исключения сведений, относящихся к государственной тайне и иной охраняемой законом тайне в соответствии с законодательством Республики Казахстан на 2021 год)
 (сводные данные за 2-й квартал 2021 года)
 по Договору ГОК - филиал АО "ТНК "Казхром", на услуги Возмещения, утвержденные Советом директоров АО "ТНК "Казхром" от 02.09.2020 г. №889-0/1 и Управлением энергетик и жилищно-коммунального хозяйства по Актыбейской области от 2 сентября 2020 г. №159-0
 наименование субъекта государственной собственности, вид деятельности, код программы (проект/дата, номер проекта)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге														
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (с/м натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма бюджетной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства		Заемные средства				Итого	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	прямые отчисления	отклонение	факт	план	факт
1	Капитальный ремонт Восточного отхода 3 участка (по плану Контракта) 315 кв. м (по плану 315 кв. м)	м	700	0	20561,11	0	20561,11	0	0	0	0	0	0	0
2	Капитальный ремонт Коллекторной линии 28 кв. м (по плану 28 кв. м)	м	160	0	8352,45	0	8352,45	0	0	0	0	0	0	0
3	Капитальный ремонт отхода 3 участка (по плану Контракта) 315 кв. м (по плану 315 кв. м)	м	1835	1835	34 669,74	40 797,04	34 669,74	40 797,04	15127,3	0	0	0	0	0
Итого			-	-	63 583,30	49 797,04	63 583,30	49 797,04	-13 786,26	-	-	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"

Есеникулов А.Б.

Показатели эффективности, реализуемые в соответствии с программой (проектом)	Факт года (подполгода), предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года (подполгода)	Оценка достижений (обеспечение исполнения показателей эффективности, качества, надежности и качества)
Улучшение производственных показателей, % по итогам реализации в соответствии с программой (проектом)	-	-	-	-
Снижение потерь (физического) основных фондов (активных), % по итогам реализации в соответствии с программой (проектом)	-	-	-	-
Снижение потерь, % по итогам реализации в соответствии с программой (проектом)	-	-	-	-
Снижение аварийности по итогам реализации в соответствии с программой (проектом)	-	-	-	-

Президент АО "ТНК "Казхром"

Есеникулов А.Б.